

Commune : **APATOU**Rivière : **Le Maroni****Maison du chef de village (également épicerie et infirmerie)****2**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Guyane**Code :** GUY_gin09_S_20**Date de mise à jour :** 10/10/2017**Auteur :** DEAL Guyane

Vue globale du bâtiment

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -54.46856000 / Y: 4.82088300**Coordonnées RGFG95 UTM 22N X:** 115159.08 / Y: 533844.91**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -54.46856 / Y: 4.820883**Code Hydro:** 5---0000**Rive de référence:** Non renseigné**Juin 2008**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** Vitesse de montée observée : 1,2m en 4 jours. Stabilisation au niveau de plus hautes eaux pendant 2 semaines. Décrue en 1 mois.**GÉNÉRAL****Code :** GUY_gin09_R_20_1**Date de mise à jour :****Auteur :** DEAL Guyane

02/09/2019

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE :** ETUDE DES CRUES DU MARONI DE MAI-JUIN 2008 ET AVRIL-MAI 2006 [GINGER ENVIRONNEMENT ET INFRASTRUCTURES POUR LA DDE DE GUYANE - MAI 2009] - 09/01/2009**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** GINGER Environnement**NIVELLEMENT INITIAL - 30/01/2009****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** GINGER Environnement**Commentaires sur le nivellement :** Mesure manuelle avec un mètre. La référence n'a pas été nivelée**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** Niv. Général de la Guyane 1977**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 1.000 m

Vue du support et de la mesure du niveau des PHE