



Commune : INDEFINI

Village amérindien Empuna Tabiki

Rivière : La Lawa

Commentaires : Fleuve Maroni/Lawa

2

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Guyane**Code :** GUY_BRL11_S_3**Auteur :** DEAL Guyane**Date de mise à jour :** 15/12/2017**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: -54.00170838 / Y: 3.52653841**Coordonnées RGFG95 UTM 22N :** X: 166460.8 / Y: 390331.19**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -54.0017084 / Y: 3.5265384**Code Hydro:** 5---0001**Rive de référence:** Non renseigné

Vue globale du bâtiment

**Juin 2011**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** En bordure du bosquet d'ananas.**GÉNÉRAL****Code :** GUY_BRL11_R_3_2**Date de mise à jour :****Auteur :** DEAL Guyane

19/02/2018

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

Vue du support et de la mesure du niveau des PHE

SOURCE DE REPÉRAGE : RÉALISATION D'UNE ÉTUDE D'IDENTIFICATION DES ENJEUX ET DE DÉTERMINATION DES CRITÈRES DE VIGILANCE VIS A VIS DU RISQUE INONDATION SUR LE MARONI - BOURG DE MARIPASOULA [BRLINGÉNIERIE POUR LA DEAL GUYANE - OCTOBRE 2011] - 01/03/2011

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : BRL Ingénierie

NIVELLEMENT INITIAL - 01/03/2011**Méthode :** Non renseigné**Organisme :** BRL Ingénierie

Commentaires sur le niveling : Mesure manuelle avec un mètre. La référence n'a pas été nivellée

Référence nivellée : Autre type de référence**Système altimétrique :** Niv. Général de la Guyane 1977**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.000 m