

Commune : **APATOU**Rivière : **Le Maroni****Village Kofi #1 - magasin/bar****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Guyane**Code :** GUY\_BRL12\_S\_21**Date de mise à jour :** 08/01/2018**Auteur :** DEAL Guyane

Vue globale du bâtiment

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: -54.41525400 / Y: 4.61767317**Coordonnées RGFG95 UTM 22N X:** 120969.97 / Y: 511312.97**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -54.415254 / Y: 4.6176732**Code Hydro:** 5---0000**Rive de référence:** Droite**Juin 2008**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** mur extérieur du magasin - laisse de crue**GÉNÉRAL****Code :** GUY\_BRL12\_R\_21\_1**Date de mise à jour :****Auteur :** DEAL Guyane

02/09/2019



Vue du support et de la mesure du niveau des PHE

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RÉALISATION D'UNE ÉTUDE D'IDENTIFICATION DES ENJEUX ET DE DÉTERMINATION DES CRITÈRES DE VIGILANCE VIS À VIS DU RISQUE INONDATION SUR LE MARONI - BOURG DE APATOU [BRLINGÉNIEURIE POUR LA DEAL GUYANE - OCTOBRE 2012] - 22/08/2011**

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** BRL Ingénierie**NIVELLEMENT INITIAL - 30/11/2011****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** BRL Ingénierie**Commentaires sur le nivellement :** Mesure manuelle avec un mètre.

La référence n'a pas été nivelée

**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** terrain naturel**Système altimétrique :** Niv. Général de la Guyane 1977**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.950 m