



Commune : APATOU

Rivière : Le Maroni

## Village Body Campu #3

2 Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Guyane**Code :** GUY\_BRL12\_S\_35**Auteur :** DEAL Guyane**Date de mise à jour :** 08/01/2018

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -54.42115600 / Y: 4.61705303

Coordonnées RGFG95 UTM 22N X: 120313.85 / Y: 511247.45

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -54.421156 / Y: 4.617053

Code Hydro: 5---0000

**Rive de référence:** Droite**Juin 2008**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau****Commentaires :** Mur à l'extérieur de la maison - laisse de crueAltitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

### GÉNÉRAL

**Code :** GUY\_BRL12\_R\_35\_1**Date de mise à jour :****Auteur :** DEAL Guyane

02/09/2019



Vue du support et de la mesure du niveau des PHE

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RÉALISATION D'UNE ÉTUDE D'IDENTIFICATION DES ENJEUX ET DE DÉTERMINATION DES CRITÈRES DE VIGILANCE VIS A VIS DU RISQUE INONDATION SUR LE MARONI - BOURG DE APATOU [BRLINGÉNIERIE POUR LA DEAL GUYANE - OCTOBRE 2012] - 22/08/2011****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** BRL Ingénierie

### NIVELLEMENT INITIAL - 30/11/2011

**Méthode :** Non renseigné**Organisme :** BRL Ingénierie**Commentaires sur le niveling :** Mesure manuelle avec un mètre. La référence n'a pas été nivellée**Référence nivellée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** terrain naturel**Système altimétrique :** Niv. Général de la Guyane 1977**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.670 m