

Commune : **APATOU**Rivière : **Le Maroni****Village Asulu Campu****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Guyane

Code : GUY\_BRL12\_S\_58

Date de mise à jour : 08/01/2018

Auteur : DEAL Guyane

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: -54.46360800 / Y: 4.80957025

Coordonnées RGFG95 UTM 22N X: 115702.81 / Y: 532589.35

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -54.463608 / Y: 4.8095703

Code Hydro: 5---0000

Rive de référence: Droite

**Juin 2008**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : mur extérieur

**GÉNÉRAL**

Code : GUY\_BRL12\_R\_58\_1

Date de mise à jour :

Auteur : DEAL Guyane

02/09/2019

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RÉALISATION D'UNE ÉTUDE D'IDENTIFICATION DES ENJEUX ET DE DÉTERMINATION DES CRITÈRES DE VIGILANCE VIS A VIS DU RISQUE INONDATION SUR LE MARONI - BOURG DE APATOU [BRLINGÉNIEURIE POUR LA DEAL GUYANE - OCTOBRE 2012] - 22/08/2011**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : BRL Ingénierie

**NIVELLEMENT INITIAL - 30/11/2011**

Méthode : Non renseigné

Organisme : BRL Ingénierie

Commentaires sur le nivellement : Mesure manuelle avec un mètre.

La référence n'a pas été nivelée

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : Niv. Général de la Guyane 1977

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.450 m



Vue du support et de la mesure du niveau des PHE