

Commune : **APATOU**Rivière : **Le Maroni****Village Petit KIALIONDO #1 - maison****2**

Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Guyane

Code : GUY\_BRL12\_S\_73

Date de mise à jour : 08/01/2018

Auteur : DEAL Guyane

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: -54.29513500 / Y: 5.23210825

Coordonnées RGFG95 UTM 22N X: 134652.11 / Y: 579280.11

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -54.295135 / Y: 5.2321083

Code Hydro: 5---0000

Rive de référence: Droite

**Juin 2008**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Marque gravée****Commentaires** : Manguier au milieu du village - Marque dans le manguier (coupe-coupe)**GÉNÉRAL**

Code : GUY\_BRL12\_R\_73\_2

Date de mise à jour :

Auteur : DEAL Guyane

24/10/2022



Vue du support et de la mesure du niveau des PHE

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RÉALISATION D'UNE ÉTUDE D'IDENTIFICATION DES ENJEUX ET DE DÉTERMINATION DES CRITÈRES DE VIGILANCE VIS À VIS DU RISQUE INONDATION SUR LE MARONI - BOURG DE APATOU [BRLINGÉNIEURIE POUR LA DEAL GUYANE - OCTOBRE 2012] - 22/08/2011**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : BRL Ingénierie

**NIVELLEMENT INITIAL - 28/11/2011**

Méthode : Non renseigné

Organisme : BRL Ingénierie

**Commentaires sur le nivellement** : Mesure manuelle avec un mètre. La référence n'a pas été nivelée

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : Niv. Général de la Guyane 1977

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.270 m