

Commune : **APATOU** | Rivière : **Le Maroni**

Village Petit KIALIONDO #1 - maison

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Guyane
 Code : GUY_BRL12_S_73 Date de mise à jour : 08/01/2018
 Auteur : DEAL Guyane



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -54.29513500 / Y: 5.23210825
 Coordonnées RGFG95 UTM 22N X: 134652.11 / Y: 579280.11
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -54.295135 / Y: 5.2321083
 Code Hydro: 5---0000 Rive de référence: Droite

Juin 2008 Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Marque gravée**

Commentaires : Manguier au milieu du village - Marque dans le manguier (coupe-coupe)

GÉNÉRAL

Code : GUY_BRL12_R_73_2 Date de mise à jour : 24/10/2022
 Auteur : DEAL Guyane



Vue du support et de la mesure du niveau des PHE

Vue du support et de la mesure du niveau des PHE



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Oui État du repère : Non renseigné
 Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RÉALISATION D'UNE ÉTUDE D'IDENTIFICATION DES ENJEUX ET DE DÉTERMINATION DES CRITÈRES DE VIGILANCE VIS A VIS DU RISQUE INONDATION SUR LE MARONI - BOURG DE APATOU [BRLINGÉNIEURIE POUR LA DEAL GUYANE - OCTOBRE 2012] - 22/08/2011

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
 Organisme(s) : BRL Ingénierie

NIVELLEMENT INITIAL - 28/11/2011

Méthode : Non renseigné
 Organisme : BRL Ingénierie
 Commentaires sur le nivellement : Mesure manuelle avec un mètre. La référence n'a pas été nivelée
 Référence nivelée : Autre type de référence
 Système altimétrique : Niv. Général de la Guyane 1977
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.270 m