



Commune : **APATOU**

Rivière : **Le Maroni**

## Village Bois Martin

**4** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Guyane

Code : GUY\_BRL12\_S\_13

Date de mise à jour : 08/01/2018

Auteur : DEAL Guyane



Vue globale du bâtiment

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -54.43549400 / Y: 4.99042793

Coordonnées RGFG95 UTM 22N X: 118928.56 / Y: 552600.94

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -54.435494 / Y: 4.9904279

Code Hydro: 5---0000

Rive de référence: Droite



**Février 2017**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Belle maison verte et rouge

### GÉNÉRAL

Code : GUY\_DEAL\_R\_13\_4

Date de mise à jour : 19/02/2018

Auteur : DEAL Guyane

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DE LA DEAL GUYANE - 15/05/2017

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : DEAL Guyane

### NIVELLEMENT INITIAL - 15/05/2017

Méthode : Autre

Organisme : DEAL Guyane

Commentaires sur le nivellement : mesure manuelle avec un mètre. La référence n'a pas été nivelée.

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : sol un peu plus haut que dalle béton

Système altimétrique : Niv. Général de la Guyane 1977

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.750 m



Vue du support de la mesure