



Commune : APATOU

Village Kofi #5

Rivière : Le Maroni

3

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Guyane**Code :** GUY_BRL12_S_26**Auteur :** DEAL Guyane**Date de mise à jour :** 08/01/2018**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: -54.41517400 / Y: 4.61753732**Coordonnées RGFG95 UTM 22N :** X: 120978.79 / Y: 511297.88**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -54.415174 / Y: 4.6175373**Code Hydro:** 5---0000**Rive de référence:** Droite**Février 2017**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** maison avec un muret bleu, du bois blanc et de la tôle. Repère pris sur le muret de la terrasse à l'extérieur.**GÉNÉRAL****Code :** GUY DEAL_R_26_3**Date de mise à jour :****Auteur :** DEAL Guyane

02/09/2019

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

Vue du support de la mesure

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DE LA DEAL GUYANE - 15/05/2017**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DEAL Guyane**NIVELLEMENT INITIAL - 16/05/2017****Méthode :** Autre**Organisme :** DEAL Guyane**Commentaires sur le nivelllement :** mesure manuelle avec un mètre. La référence n'a pas été nivelée.**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** dalle ciment**Système altimétrique :** Niv. Général de la Guyane 1977**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.200 m