

Commune : **MARIPASOULA** | Rivière : **La Lawa**

**Village bushinengue: Anelli**

**Commentaires** : Fleuve Maroni/Lawa

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion** : Guyane  
**Code** : GUY\_BRL11\_S\_30      **Date de mise à jour** : 15/12/2017  
**Auteur** : DEAL Guyane



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84** : X: -53.99506063 / Y: 3.57353827  
**Coordonnées RGFG95 UTM 22N** X: 167217 / Y: 395531  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: -53.9950606 / Y: 3.5735383  
**Code Hydro**: 5---0001      **Rive de référence**: Non renseigné

**Mai 2006**      Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Témoignage oral**

**Commentaires** : Pieds du pilotis - maison surélevée de 30 cm suite crue 2006 Pas d'inondations en 2008 grâce aux travaux

**GÉNÉRAL**

**Code** : GUY\_BRL11\_R\_30\_1      **Date de mise à jour** : 17/04/2018  
**Auteur** : DEAL Guyane



Vue du support et de la mesure du niveau des PHE

**MARQUE**

**Maximum de l'inondation** : Oui  
**Visibilité** : Non      **État du repère** : Non renseigné  
**Pérennité** : Non renseigné      **Repère calculé** : Non renseigné  
**PHEC** : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RÉALISATION D'UNE ÉTUDE D'IDENTIFICATION DES ENJEUX ET DE DÉTERMINATION DES CRITÈRES DE VIGILANCE VIS A VIS DU RISQUE INONDATION SUR LE MARONI - BOURG DE MARIPASOULA [BRLINGÉNÉRIE POUR LA DEAL GUYANE - OCTOBRE 2011] - 01/03/2011**

**Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme(s)** : BRL Ingénierie

**NIVELLEMENT INITIAL - 01/03/2011**

**Méthode** : Non renseigné  
**Organisme** : BRL Ingénierie  
**Commentaires sur le nivellement** : Mesure manuelle avec un mètre. La référence n'a pas été nivelée  
**Référence nivelée** : Autre type de référence  
**Système altimétrique** : Niv. Général de la Guyane 1977  
**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : 0.530 m