

Commune : **PAPAICHTON**Rivière : **La Lawa****Village amérindien de Papaichton****Commentaires** : Fleuve Maroni/Lawa**2**

Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL****Unité de gestion** : Guyane**Code** : GUY\_BRL11\_S\_5**Date de mise à jour** : 15/12/2017**Auteur** : DEAL Guyane

Vue globale du bâtiment

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84** : X: -54.14195037 / Y: 3.80557066**Coordonnées RGFG95 UTM 22N** X: 150970.75 / Y: 421271.76**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: -54.1419504 / Y: 3.8055707**Code Hydro**: 5---0001**Rive de référence**: Non renseigné**Juin 2008**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires** : Maisons sur pilotis non inondées en 2006 Pilotis de la maison - Témoignage peu fiable**GÉNÉRAL****Code** : GUY\_BRL11\_R\_5\_1**Date de mise à jour** :**Auteur** : DEAL Guyane

02/09/2019

**MARQUE****Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Non**État du repère** : Non renseigné**Pérennité** : Non renseigné**Repère calculé** : Non renseigné**PHEC** : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RÉALISATION D'UNE ÉTUDE D'IDENTIFICATION DES ENJEUX ET DE DÉTERMINATION DES CRITÈRES DE VIGILANCE VIS A VIS DU RISQUE INONDATION SUR LE MARONI - BOURG DE MARIPASOULA [BRLINGÉNIEURIE POUR LA DEAL GUYANE - OCTOBRE 2011] - 01/03/2011**

**Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation**Organisme** : BRL Ingénierie**NIVELLEMENT INITIAL - 01/03/2011****Méthode** : Non renseigné**Organisme** : BRL Ingénierie**Commentaires sur le nivellement** : Mesure manuelle avec un mètre. La référence n'a pas été nivelée**Référence nivelée** : Autre type de référence**Système altimétrique** : Niv. Général de la Guyane 1977**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : 0.200 m

Vue du support et de la mesure du niveau des PHE