

Commune : **PAPAICHTON**Rivière : **La Lawa****Papaichton #1****Commentaires :** Fleuve Maroni/Lawa**2**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Guyane**Code :** GUY_BRL11_S_15**Date de mise à jour :** 15/12/2017**Auteur :** DEAL Guyane

Vue globale du bâtiment

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -54.21825086 / Y: 3.85847558**Coordonnées RGFG95 UTM 22N** X: 142507.98 / Y: 427160.11**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -54.2182509 / Y: 3.8584756**Code Hydro:** 5---0001**Rive de référence:** Non renseigné**Juin 2011**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** Pilotis**GÉNÉRAL****Code :** GUY_BRL11_R_15_2**Date de mise à jour :****Auteur :** DEAL Guyane

02/09/2019

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RÉALISATION D'UNE ÉTUDE D'IDENTIFICATION DES ENJEUX ET DE DÉTERMINATION DES CRITÈRES DE VIGILANCE VIS À VIS DU RISQUE INONDATION SUR LE MARONI - BOURG DE MARIPASOULA [BRLINGÉNIEURIE POUR LA DEAL GUYANE - OCTOBRE 2011] - 01/03/2011

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** BRL Ingénierie**NIVELLEMENT INITIAL - 01/03/2011****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** BRL Ingénierie**Commentaires sur le nivellement :** Mesure manuelle avec un mètre. La référence n'a pas été nivelée**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** Niv. Général de la Guyane 1977**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.400 m

Vue du support et de la mesure du niveau des PHE