

Commune : **MARIPASOULA**Rivière : **La Lawa****Papalobi #1****Commentaires** : Fleuve Maroni/Lawa**2**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion** : Guyane**Code** : GUY_BRL11_S_37**Date de mise à jour** : 15/12/2017**Auteur** : DEAL Guyane**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84** : X: -54.05062092 / Y: 3.63705820**Coordonnées RGFG95 UTM 22N** X: 161061.45 / Y: 402582.43**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: -54.0506209 / Y: 3.6370582**Code Hydro**: 5---0001**Rive de référence**: Non renseigné**Juin 2008**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires** : Balustrade – bâti béton de plain pied**GÉNÉRAL****Code** : GUY_BRL11_R_37_2**Date de mise à jour** :**Auteur** : DEAL Guyane

24/04/2018



2008

Vue du support et de la mesure du niveau des PHE

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Non**État du repère** : Non renseigné**Pérennité** : Non renseigné**Repère calculé** : Non renseigné**PHEC** : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RÉALISATION D'UNE ÉTUDE D'IDENTIFICATION DES ENJEUX ET DE DÉTERMINATION DES CRITÈRES DE VIGILANCE VIS À VIS DU RISQUE INONDATION SUR LE MARONI - BOURG DE MARIPASOULA [BRLINGÉNIERIE POUR LA DEAL GUYANE - OCTOBRE 2011] - 01/03/2011

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation**Organisme** : BRL Ingénierie**NIVELLEMENT INITIAL - 01/03/2011****Méthode** : Non renseigné**Organisme** : BRL Ingénierie**Commentaires sur le nivellement** : Mesure manuelle avec un mètre. La référence n'a pas été nivelée**Référence nivelée** : Autre type de référence**Système altimétrique** : Niv. Général de la Guyane 1977**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : 0.430 m