

Commune : **MARIPASOULA**Rivière : **La Lawa****Papalobi #2****Commentaires** : Fleuve Maroni/Lawa**2**

Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL****Unité de gestion** : Guyane**Code** : GUY\_BRL11\_S\_39**Date de mise à jour** : 15/12/2017**Auteur** : DEAL Guyane**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84** : X: -54.04942783 / Y: 3.63615078**Coordonnées RGFG95 UTM 22N** X: 161193.79 / Y: 402481.54**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: -54.0494278 / Y: 3.6361508**Code Hydro**: 5---0001**Rive de référence**: Non renseigné**Mai 2006**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires** : Mur à l'extérieur de la maison**GÉNÉRAL****Code** : GUY\_BRL11\_R\_39\_1**Date de mise à jour** :**Auteur** : DEAL Guyane

17/04/2018

**MARQUE****Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Non**État du repère** : Non renseigné**Pérennité** : Non renseigné**Repère calculé** : Non renseigné**PHEC** : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RÉALISATION D'UNE ÉTUDE D'IDENTIFICATION DES ENJEUX ET DE DÉTERMINATION DES CRITÈRES DE VIGILANCE VIS À VIS DU RISQUE INONDATION SUR LE MARONI - BOURG DE MARIPASOULA [BRLINGÉNIEURIE POUR LA DEAL GUYANE - OCTOBRE 2011] - 01/03/2011**

**Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation**Organisme** : BRL Ingénierie**NIVELLEMENT INITIAL - 01/03/2011****Méthode** : Non renseigné**Organisme** : BRL Ingénierie**Commentaires sur le nivellement** : Mesure manuelle avec un mètre. La référence n'a pas été nivelée**Référence nivelée** : Autre type de référence**Système altimétrique** : Niv. Général de la Guyane 1977**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : 0.200 m

2006

Vue du support et de la mesure du niveau des PHE