Commune : **LAMBERVILLE** | Rivière : **La Vienne**

Poteau de clôture, Route de La Vienne.

Commentaires : Le site se situe au niveau du pont et du chemin donnant accès à la Mairie de Lamberville.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
Code : WEB_S_202307112643 **Date de mise à jour :** 11/07/2023
Auteur : SPC.SACN

Vue depuis la Route de La Vienne.

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.00257947 / Y: 49.77186120
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 556032.73 / Y: 6965480.24
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.0025795 / Y: 49.7718612
Code Hydro: G4100600 **Rive de référence:** Droite

18 Juin 2023

Altitude calculée de l'eau : **70.06 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Laisse de crue à 27 cm/sol.
Repère pris 4 jours après la crue, probable tassement de la végétation. La végétation est cependant relativement bien rectiligne.
Présence de sédiments sur buisson à proximité à une altitude plus élevée de 8 cm (70.14 m)

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202307112958 **Date de mise à jour :** 23/08/2023
Auteur : SPC.SACN

Laisse de crue sur grillage de clôture.

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Moyen
Pérennité : Moyenne

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN SPC SACN - 11/03/2020

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Seine aval – Côtiers normands

NIVELLEMNT SPC/SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÈTRE EXPERT, LES COTES SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF. - 17/07/2023

Méthode : GPS
Organisme : SPC Seine aval – Côtiers normands
Commentaires sur le nivellement : Des sédiments sur un buisson à proximité du site se trouvent à une altitude plus élevée: 70.14 m
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Sol au pied du poteau.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 69.790 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.270 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 70.06