Commune : **APATOU** | Rivière : **Le Maroni**

Cabane en bois en limite nord du village

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Guyane
Code : GUY_gin09_S_18 **Date de mise à jour :** 10/10/2017
Auteur : DEAL Guyane

Vue globale du bâtiment

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -54.43537900 / Y: 4.99084200
Coordonnées RGFG95 UTM 22N X: 118941.57 / Y: 552646.73
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -54.435379 / Y: 4.990842
Code Hydro: 5---0000 **Rive de référence:** Non renseigné

Juin 2008

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : En 2006, le niveau maximum se situe environ 30cm plus bas

GÉNÉRAL

Code : GUY_gin09_R_18_1 **Date de mise à jour :** 03/09/2019
Auteur : DEAL Guyane

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : ETUDE DES CRUES DU MARONI DE MAI-JUIN 2008 ET AVRIL-MAI 2006 [GINGER ENVIRONNEMENT ET INFRASTRUSTURES POUR LA DDE DE GUYANE – MAI 2009] - 09/01/2009

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : GINGER Environnement

NIVELLEMENT INITIAL - 30/01/2009

Méthode : Non renseigné
Organisme : GINGER Environnement
Commentaires sur le nivellement : Mesure manuelle avec un mètre. La référence n'a pas été nivelée
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : Niv. Général de la Guyane 1977
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.570 m