Commune : **MARIPASOULA** | Rivière : **La Lawa**

Village bushinengue: Anelli

Commentaires : Fleuve Maroni/Lawa

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Guyane
Code : GUY_BRL11_S_30 **Date de mise à jour :** 15/12/2017
Auteur : DEAL Guyane

Vue globale du bâtiment

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -53.99506063 / Y: 3.57353827
Coordonnées RGFG95 UTM 22N X: 167217 / Y: 395531
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -53.9950606 / Y: 3.5735383
Code Hydro: 5---0001 **Rive de référence:** Non renseigné

Mai 2006

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Pieds du pilotis – maison surélevée de 30 cm suite crue 2006 Pas d'inondations en 2008 grâce aux travaux

GÉNÉRAL

Code : GUY_BRL11_R_30_1 **Date de mise à jour :** 17/04/2018
Auteur : DEAL Guyane

Vue du support et de la mesure du niveau des PHE

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RÉALISATION D'UNE ÉTUDE D'IDENTIFICATION DES ENJEUX ET DE DÉTERMINATION DES CRITÈRES DE VIGILANCE VIS A VIS DU RISQUE INONDATION SUR LE MARONI – BOURG DE MARIPASOULA [BRLINGÉNIERIE POUR LA DEAL GUYANE – OCTOBRE 2011] - 01/03/2011

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : BRL Ingénierie

NIVELLEMENT INITIAL - 01/03/2011

Méthode : Non renseigné
Organisme : BRL Ingénierie
Commentaires sur le nivellement : Mesure manuelle avec un mètre. La référence n'a pas été nivelée
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : Niv. Général de la Guyane 1977
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.530 m