Commune : **APATOU** | Rivière : **Le Maroni**

Village Body Campu #1

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Guyane
Code : GUY_BRL12_S_33 **Date de mise à jour :** 08/01/2018
Auteur : DEAL Guyane

Vue globale du bâtiment

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -54.42050000 / Y: 4.61661685
Coordonnées RGFG95 UTM 22N X: 120386.51 / Y: 511198.8
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -54.4205 / Y: 4.6166169
Code Hydro: 5---0000 **Rive de référence:** Droite

Février 2017

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : bar avec babyfoot

GÉNÉRAL

Code : GUY_DEAL_R_33_2 **Date de mise à jour :** 02/09/2019
Auteur : DEAL Guyane

Vue du support de la mesure

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DE LA DEAL GUYANE - 15/05/2017

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DEAL Guyane

NIVELLEMENT INITIAL - 16/05/2017

Méthode : Autre
Organisme : DEAL Guyane
Commentaires sur le nivellement : mesure manuelle avec un mètre. La référence n'a pas été nivelée.
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : terre battue
Système altimétrique : Niv. Général de la Guyane 1977
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.420 m

Commune : **APATOU** | Rivière : **Le Maroni**

Village Body Campu #1

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Guyane
Code : GUY_BRL12_S_33 **Date de mise à jour :** 08/01/2018
Auteur : DEAL Guyane

Vue globale du bâtiment

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -54.42050000 / Y: 4.61661685
Coordonnées RGFG95 UTM 22N X: 120386.51 / Y: 511198.8
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -54.4205 / Y: 4.6166169
Code Hydro: 5---0000 **Rive de référence:** Droite

Juin 2008

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Mur à l'extérieur de la maison – laisse de crue

GÉNÉRAL

Code : GUY_BRL12_R_33_1 **Date de mise à jour :** 03/09/2019
Auteur : DEAL Guyane

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Disparu
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RÉALISATION D'UNE ÉTUDE D'IDENTIFICATION DES ENJEUX ET DE DÉTERMINATION DES CRITÈRES DE VIGILANCE VIS A VIS DU RISQUE INONDATION SUR LE MARONI – BOURG DE APATOU [BRLINGÉNIERIE POUR LA DEAL GUYANE – OCTOBRE 2012] - 22/08/2011

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : BRL Ingénierie

NIVELLEMENT INITIAL - 30/11/2011

Méthode : Non renseigné
Organisme : BRL Ingénierie
Commentaires sur le nivellement : Mesure manuelle avec un mètre. La référence n'a pas été nivelée
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : carrelage
Système altimétrique : Niv. Général de la Guyane 1977
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.700 m