Commune : **APATOU** | Rivière : **Le Maroni**

# Koffi 2 #2

**Commentaires :** maison avec un socle en béton puis des planches en bois sur les murs - laisse inondation bien visible

**1** Repère(s) sur le site

## GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Guyane
**Code :** GUY_DEAL_S_60
**Date de mise à jour :** 09/01/2018
**Auteur :** DEAL Guyane

Vue globale du bâtiment

## GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: -54.41449100 / Y: 4.61726099
**Coordonnées RGFG95 UTM 22N** X: 121054.53 / Y: 511266.92
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -54.414491 / Y: 4.617261
**Code Hydro:** 5---0000 **Rive de référence:** Droite

# Février 2017

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** maison avec un socle en béton puis des planches en bois sur les murs - laisse inondation bien visible

## GÉNÉRAL

**Code :** GUY_DEAL_R_60_1
**Date de mise à jour :** 02/09/2019
**Auteur :** DEAL Guyane

Vue du support de la mesure

## MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui
**Visibilité :** Oui
**État du repère :** Moyen
**Pérennité :** Moyenne
**Repère calculé :** Non renseigné
**PHEC :** Non renseigné

## SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DE LA DEAL GUYANE - 15/05/2017

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
**Organisme :** DEAL Guyane

## NIVELLEMENT INITIAL - 16/05/2017

**Méthode :** Autre
**Commentaires sur le nivellement :** mesure manuelle avec un mètre. La référence n'a pas été nivelée.
**Référence nivelée :** Autre type de référence
**Description référence du repère :** terre spongieuse
**Système altimétrique :** Niv. Général de la Guyane 1977
**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.400 m