Commune :

Rivière : **L' Océan Atlantique**

Baie Nettlé - R DE LA BAIE NETTLE - TRANSFORMATEUR ELECTRIQUE #2

Commentaires : Collectivité d'outre-mer française de Saint-Martin

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Guadeloupe
Code : Cer_IRMA_S_70 **Date de mise à jour :** 05/02/2018
Auteur : Cerema Méditerranée

Vue du site – Auteur : Cerema

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -63.11592600 / Y: 18.06450100
(RRAF 91)UTM 20N X: 487732.23 / Y: 1997325.55
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -63.115926 / Y: 18.064501
Code Hydro: _OATLANT **Rive de référence:** Non renseigné

6 Septembre 2017

Altitude calculée de l'eau : **3.15 m**

Nature de l'inondation : **Submersion marine**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Cyclone Irma - Trace - porte extérieur d'un local technique - Fiabilité : bonne

GÉNÉRAL

Code : Cer_IRMA_R_70_1 **Date de mise à jour :** 02/09/2019
Auteur : Cerema Méditerranée

Vue de la PHE – Auteur : Cerema

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : CEREMA MISSION IRMA 2 - 15/10/2017

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : CEREMA

CEREMA MISSION IRMA 2 - 13/10/2017

Méthode : Méthode combinée
Organisme : CEREMA
Commentaires sur le nivellement : Système altimétrique : IGN 1988 SM
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : Système local - hauteur relative
Altitude de la référence (en m) : 2.000 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.150 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 3.15 m