Commune : **LA ROCHELLE**

Lieu-dit La Pelle de Pampin

Commentaires : Poste de pompage, voie communale N18, au Lieu-dit La Pelle de Pampin, La Rochelle.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique
Code : WEB_S_202008180908 **Date de mise à jour :** 20/08/2020
Auteur : M. Dupont - Agglo la Rochelle

Vue de situation

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.20294300 / Y: 46.18765600
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 375984.11 / Y: 6573938.45
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.202943 / Y: 46.187656

28 Février 2010

Altitude calculée de l'eau : **3.08 m**

Nature de l'inondation : **Submersion marine**

Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)**

Commentaires : Etude submersion (ARTELIA - CDA LR,2012)

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202008181450 **Date de mise à jour :** 03/12/2020
Auteur : M. Dupont - Agglo la Rochelle

MARQUE

Texte : Xynthia 2010
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui

Environnement

REPÈRE NORMALISÉ SUR BARDAGE BOIS - 01/12/2020

Méthode : GPS
Commentaires sur le nivellement : Pt N°: VLR16
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 3.080 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 3.08