Commune : **CLEMERY**

# n°1 rue du Château

**Commentaires :** Repère pris depuis seuil de porte d'entrée maison de gardiennage du châtau

**1** Repère(s) sur le site

## GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Meuse-Moselle
**Code :** WEB_S_202212233452 **Date de mise à jour :** 21/03/2023
**Auteur :** Maëlle MANIGAUD

prise de mesure N°1 rue du château

## GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 6.18665641 / Y: 48.89448670
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 933583.47 / Y: 6870767.13
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.1866564 / Y: 48.8944867

# 8 Avril 2022

Altitude calculée de l'eau : **183.09 m**

Nature de l'inondation : **Mixte**

Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

**Commentaires :** prise de repère de crue suite à débordement du ruisseau de Grève sur la commune de Clémery.

## GÉNÉRAL

**Code :** WEB_R_202212234639 **Date de mise à jour :** 21/03/2023
**Auteur :** Maëlle MANIGAUD

prise de cote de crue au 1 rue du château à Clémery

## MARQUE

**Texte :** pas de texte
**Maximum de l'inondation :** Oui
**Visibilité :** Oui

## SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE RELEVÉS POST-INONDATION DDT 54 (DÉCEMBRE 2022) - 23/12/2022

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
**Organisme :** DDT 54

## NIVELLEMENT RÉALISÉ PAR EXPERT GÉOMÈTRE SUR COMMANDE DDT54 - 10/10/2022

**Méthode :** Nivellement direct
**Référence nivelée :** Autre type de référence
**Description référence du repère :** Seuil
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)
**Altitude de la référence (en m) :** 182.990 m
**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.100 m
**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 183.09 m