Commune : **BEDARIEUX** | Rivière : **L' Orb**

Chemin de Dio et Valquière, pont submersible #4

Commentaires : Muret de soutènement

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : 23_ORB22_S_579 **Date de mise à jour :** 26/04/2023
Auteur : SPC MO

Muret de soutènement

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.16400530 / Y: 43.63532910
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 713238.4 / Y: 6281822.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.1640053 / Y: 43.6353291
Code Hydro: Y25-0400 **Rive de référence:** Gauche

12 Mars 2022

Altitude calculée de l'eau : **204.07 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Trace sur le muret

GÉNÉRAL

Code : 23_ORB22_R_579_1 **Date de mise à jour :** 26/04/2023
Auteur : SPC MO

Trace sur le muret

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LAISSES DE CRUES RELEVÉES PAR OTEIS SUR LA VALLÉE DE L'ORB - 13/03/2022

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : OTEIS

SOL - 13/03/2022

Méthode : Nivellement direct
Organisme : OTEIS
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 204.070 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 204.07 m