Commune : **VILLEMAGNE-L'ARGENTIERE** | Rivière : **La Mare**

Amont de la digue

Commentaires : Digue

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : 23_ORB22_S_711 **Date de mise à jour :** 26/04/2023
Auteur : SPC MO

Digue

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.12120610 / Y: 43.61819050
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 709786.6 / Y: 6279912
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.1212061 / Y: 43.6181905
Code Hydro: Y2520500 **Rive de référence:** Droite

12 Mars 2022

Altitude calculée de l'eau : **194.258 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Trace sur la digue

GÉNÉRAL

Code : 23_ORB22_R_711_1 **Date de mise à jour :** 26/04/2023
Auteur : SPC MO

Trace sur la digue

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LAISSES DE CRUES RELEVÉES PAR OTEIS SUR LA VALLÉE DE L'ORB - 13/03/2022

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : OTEIS

SOL EN PIED DE DIGUE - 13/03/2022

Méthode : Nivellement direct
Organisme : OTEIS
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Sol en pied de digue
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 193.658 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.600 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 194.258 m