Commune : **SAINT-JOSEPH** | Rivière : **Rivière Langevin**

Maison de la ruralité

Commentaires : Voirie en rive gauche au droit du pont de la RN2. Devant le portail d'entrée de la maison de la ruralité.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Réunion
Code : 23DEAL_R1_S_23 **Date de mise à jour :** 15/09/2023
Auteur : CVH Réunion

Vue générale du site, DEAL Réunion, 2023

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 55.64655760 / Y: -21.38126000
Coordonnées RGR92 UTM 40S X: 359688.99 / Y: 7635052.07
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 55.6465576 / Y: -21.38126
Code Hydro: 40010100 **Rive de référence:** Gauche

24 Janvier 1989

Altitude calculée de l'eau : **40.5 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)**

Commentaires : Cyclone Firinga du 24 janvier au 7 février janvier 1989. Repère placé sur un muret devant la maison de la ruralité, accompagné d'une échelle limnimétrique. Enquête de terrain réalisée par BCEOM en 1997.

GÉNÉRAL

Code : 23DEAL_R1_R_23_1 **Date de mise à jour :** 15/09/2023
Auteur : CVH Réunion

Vue rapprochée du repère, DEAL Réunion, 2023

MARQUE

Texte : FIRINGA janvier 1989 Rivière Langevin
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DE REPÈRES DE CRUES PAR LA DEAL RÉUNION - 04/07/2023

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DEAL Réunion

NIVELLEMENT INITIAL - 01/01/2014

Méthode : GPS
Organisme : ARTELIA
Commentaires sur le nivellement : +/- 30cm. Etude ARTELIA de janvier 2014. Cote en m NGR. Enquête de terrain réalisée par BCEOM en 1997.
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : IGN 1989 (Réunion)
Altitude de la référence (en m) : 40.500 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 40.5 m