Commune : **BASSE-TERRE** | Rivière : **Rivière des Pères**

Maison en tôle à Rivière des Pères

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Guadeloupe
Code : WEB_S_202311141128 **Date de mise à jour :** 14/11/2023
Auteur : DEAL971

Mur en taule

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -61.74270780 / Y: 16.01064900
(RRAF 91)UTM 20N X: 634521.76 / Y: 1770520.45
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -61.7427078 / Y: 16.010649
Code Hydro: 12120020 **Rive de référence:** Gauche

22 Octobre 2023

Altitude calculée de l'eau : **10.06 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202311141316 **Date de mise à jour :** 24/10/2024
Auteur : DEAL971

Dépôts de matières solides

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune

SOURCE DE REPÉRAGE : COLLECTE POST-INONDATION, DEAL GUADELOUPE (TAMMY 22/10/23) - 24/10/2023

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DEAL Guadeloupe

COLLECTE TERRAIN POST-INONDATION + NIVELLEMENT AEGIS - 29/09/2024

Méthode : GPS
Commentaires sur le nivellement : Hauteur relative mesurée après l'évènement. Nivellement réalisé en septembre 2024.
Matériels : GNSS TERIA - PYX
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : sol - dalle béton
Système altimétrique : IGN 1988 (Guadeloupe)
Altitude de la référence (en m) : 9.350 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.710 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 10.06