Commune : **LA VACHERIE** | Rivière : **L' Iton**

Muret ilot central, route d'Hondouville.

Commentaires : l'Ilot central de l'ouvrage se situe à l'amont du seuil de l'Usine à La Vacherie.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
Code : Iton17_S_0011 **Date de mise à jour :** 08/08/2024
Auteur : SPC.SACN

Ilot central de l'ouvrage à l'amont seuil de l'Usine à La Vacherie.

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.12397700 / Y: 49.13159000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 563088.62 / Y: 6894048.19
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.123977 / Y: 49.13159
Code Hydro: H43-0400 **Rive de référence:** Droite

8 Janvier 2001

Altitude calculée de l'eau : **30.91 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : Environ 40 cm sous le niveau de l'îlot central

GÉNÉRAL

Code : Iton17_R_0011_1 **Date de mise à jour :** 03/01/2022
Auteur : SPC.SACN

L'eau a atteint un niveau 40 cm en dessous du haut du muret de l'ouvrage (photo ISL)

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : PPRI DE L'ITON AVAL SECTION TOURNEVILLE À ACQUIGNY - 01/01/2005

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : ISL

NIVELLEMENT EFFECTUÉ PAR ISL - 01/01/2005

Méthode : Non renseigné
Organisme : ISL
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 30.910 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 30.91 m