Commune : **MERREY-SUR-ARCE** | Rivière : **L' Arce**

# Rue aux Cannes intersection avec rue du Pont

**1** Repère(s) sur le site

## GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Seine amont-Marne amont
**Code :** SAMA0118_S_22 **Date de mise à jour :** 11/04/2019
**Auteur :** Cerema Est

CEREMA 2018

## GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 4.38970483 / Y: 48.09831200
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 803446 / Y: 6778459
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 4.3897048 / Y: 48.098312
**Code Hydro:** F0506000 **Rive de référence:** Non renseigné

## Janvier 2018

Altitude calculée de l'eau : **156.3 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

**Commentaires :** Angle de la pierre de l'arche du pont, aqueduc

## GÉNÉRAL

**Code :** SAMA0118_R_22_1 **Date de mise à jour :** 10/05/2022
**Auteur :** Cerema Est

CEREMA 2018

## MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui
**Visibilité :** Oui **État du repère :** Non renseigné
**Pérennité :** Moyenne **Repère calculé :** Non renseigné
**PHEC :** Non renseigné

## SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE LEVÉS DE REPÈRES SUR LA SEINE, L'AUBE ET LEURS AFFLUENTS APRÈS LA CRUE DE JANVIER 2018 - 01/02/2018

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
**Organisme :** Troyes Champagne Métropole Syndicat Départemental Des Eaux de l'Aube DDT 10 DREAL Grand Est

## NIVELLEMENT CEREMA EST - 01/01/2018

**Méthode :** GPS
**Organisme :** CEREMA Est
**Commentaires sur le nivellement :** GPS
**Référence nivelée :** Marque d'inondation
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)
**Altitude de la référence (en m) :** 156.300 m
**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 156.3