Commune : **VENTENAC-EN-MINERVOIS** | Rivière : **L' Aude**

6 La Pepiniere

Commentaires : Adresse issue du croisement entre les coordonnées du site et la BD ADRESSE. Distance à l'adresse (m) : 287

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : AUDE18_S_229 **Date de mise à jour :** 04/06/2019
Auteur : SPC MO

Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.85917859 / Y: 43.24342530
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 688555.3 / Y: 6238258.09
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.8591786 / Y: 43.2434253
Code Hydro: Y1--0200 **Rive de référence:** Gauche

15 Octobre 2018

Altitude calculée de l'eau : **21.7 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : laisse au sol, boue sur pieds de vigne

GÉNÉRAL

Code : AUDE18_R_229_1 **Date de mise à jour :** 19/07/2019
Auteur : SPC MO

Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE CRUES PAR IMSRN SUITE À LA CRUE D'OCTOBRE 2018 - 05/12/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Ingénierie des mouvements du sol et des risques naturels

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Non renseigné
Organisme : Ingénierie des mouvements du sol et des risques naturels
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : TN
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 21.550 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.150 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 21.7