Commune : **CAUNES-MINERVOIS** | Rivière : **L' Argent-Double**

Pont romain a Amont de la maison

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : AUDE18_S_834 **Date de mise à jour :** 23/07/2019
Auteur : SPC MO

Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.52430627 / Y: 43.33549120
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 661401.75 / Y: 6248598.71
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.5243063 / Y: 43.3354912
Code Hydro: Y1430540 **Rive de référence:** Gauche

15 Octobre 2018

Altitude calculée de l'eau : **201.892 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

Commentaires : Peinture coté rivière arrière de la maison

GÉNÉRAL

Code : AUDE18_R_834_1 **Date de mise à jour :** 25/08/2019
Auteur : SPC MO

Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ POST CRUES SUITE AUX DÉBORDEMENTS DE L'AUDE LE 15 OCTOBRE 2018 PAR OTEIS POUR LE COMPTE DU SPC MO - 12/12/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : OTEIS

NIVELLEMENT INITIAL - 18/10/2018

Méthode : Nivellement direct
Organisme : OTEIS
Commentaires sur le nivellement : mur exterieur cote riviere
Référence nivelée : Marque d'inondation
Description référence du repère : mur exterieur cote riviere
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 201.892 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 201.892 m