Commune : **BAILLIF** | Rivière : **Rivière des Pères**

Usine de coton #3

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Guadeloupe
Code : WEB_S_202211081149_1_1_1
Date de mise à jour : 18/10/2022
Auteur : DEAL971

Grillage de cloture

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -61.74267900 / Y: 16.01212540
(RRAF 91)UTM 20N X: 634523.85 / Y: 1770683.82
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -61.742679 / Y: 16.0121254
Code Hydro: 12120020 **Rive de référence:** Droite

16 Septembre 2022

Altitude calculée de l'eau : **12.099 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202210181435
Date de mise à jour : 23/10/2024
Auteur : DEAL971

Dépôt de matières solides

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui
État du repère : Disparu
Pérennité : Aucune

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE TERRAIN POST-INONDATION (FIONA) DES AGENTS DEAL - 16/09/2022

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

CAMPAGNE TERRAIN + NIVELLEMENT AEGIS - 29/09/2024

Méthode : GPS
Commentaires sur le nivellement : Maille du grillage de 9 cm. Hauteur relative mesurée après l'évènement. Nivellement réalisé en septembre 2024.
Matériels : GNSS TERIA - PYX
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : sol - béton
Système altimétrique : IGN 1988 (Guadeloupe)
Altitude de la référence (en m) : 11.729 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.370 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 12.099